

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
“ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА”**

✉ 624600, Свердловская область, г.Алапаевск, ул.П.Абрамова, 8
☎ (343 46) 2-13-70, 2-71-61
✉ mku-dez@e1.ru

12.04.2022 № 949

Начальнику отдела экономики,
предпринимательства и
территориального развития
Администрации Муниципального
образования город Алапаевск
А.А. Араптановой

Начальнику Финансового управления
Администрации Муниципального
образования город Алапаевск
Р.В. Коноваловой

О предоставлении отчетности

Направляем Вам отчет по муниципальной программе «Развитие и модернизация коммунального хозяйства на территории Муниципального образования город Алапаевск до 2025 года», утвержденной постановлением Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 12.09.2019 №1224-П за 1 квартал 2022 года

Приложение: 1. Пояснительная записка о выполнении мероприятий муниципальной программы на 9 л. в 1 экз.
2. Приложение №1 «Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы» на 2 л. в 1 экз.
3. Приложение № 2 «Отчет о выполнении мероприятий Муниципальной программы» на 5 л. в 1 экз.

Директор

А.Н.Сысоев

**Пояснительная записка
к муниципальной программе «Развитие и модернизация коммунального
хозяйства на территории Муниципального образования город Алапаевск
до 2025 года», утвержденной постановлением Администрации
Муниципального образования город Алапаевск
от 12.09.2019 №1224-П
за 3 квартал 2021 года**

Выполнение по муниципальной программе составило: всего – 1448,9 тыс. руб. Общий процент исполнения -2 %.

1. В период 1 квартала 2022 года по мероприятиям выполнено:

Мероприятие 1. Разработка и экспертиза ПСД, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, сетей и объектов газоснабжения и прочие мероприятия в области газоснабжения.

Общая сумма выделенных лимитов по мероприятию – 1979,9 тыс. руб.

Общее освоение выделенных лимитов за квартал составило – 0 тыс. руб.

В целях реализации мероприятия по объектам программы за отчетный период выполнено:

1.1. Заключение договоров на техническое обслуживание и аварийное прикрытие в целях обеспечения пуска газа на блочно - модульную газовую котельную в п. Зыряновский.

Сумма финансирования мероприятия – 1618,0 тыс. руб., освоено в отчетном периоде – 0 руб.

Реализация мероприятия осуществляется после получения акта готовности котельной к проведению пуско-наладочных работ. По состоянию на 01.04.2022 доля выполненных работ по котельной составила 79%.

Строительно-монтажные работы ведутся с отставанием от графика производства работ. Отставание от графика выполнения работ является следствием плохой организации строительного процесса со стороны Подрядчика и несвоевременной поставкой на объект материалов и оборудования по вине Подрядчика. Со стороны Заказчика ведется претензионная работа по нарушениям срока исполнения муниципального контракта. Проводятся еженедельные технические совещания. В адрес Подрядчика выставлено требование об уплате неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту (не своевременное исполнение протокольных поручений).

В ходе выполнения работ выявлено отсутствие сметного расчета по разделу «Автоматизация комплексная» (проектные решения имеются). На котельной запроектировано применение импортных комплектующих по разделу

«Автоматизация комплексная». 02.03.2022 года в адрес Заказчика поступило уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы (прилагается), в связи с введением специальной операции на территории Украины приобретение оборудования иностранного производства не представляется возможным. Подрядчиком подано заявление в Уральскую торговую промышленную палату, на получение заключения освидетельствования обстоятельств непреодолимой силы. Таким образом, требуется замена оборудования с аналогичными техническими характеристиками. В связи с заменой оборудования, потребуется повторная государственная экспертиза проектно-сметной документации, а также на предмет достоверности определения сметной стоимости.

В ходе анализа рынка возможность замены оборудования имеется.

На сегодняшний момент ведутся работы по заключению договора на внесение изменений в проектно-сметную документацию.

На сегодняшний момент, решается вопрос о продлении срока исполнения муниципального контракта.

1.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Фрунзе в г. Алапаевске с переустройством инженерных сетей (переустройство сетей газоснабжения.

Сумма финансирования мероприятия – 361,9 тыс. руб., освоено в отчетном периоде – 0 руб.

Муниципальные контракты по объекту заключены в 2021 году, объект переходящий.

С учетом значительного удорожания строительных материалов, в том числе требующих замены в рамках импортозамещения, в основном касающихся переустройства тепловой сети, в соответствии с решением протокола оперативного совещания по реализации капитального ремонта объекта при главе Муниципального образования от 24.03.22 №2, в целях исполнения муниципального контракта принято решение о замене этапности выполнения работ. В 2022 году будут выполнены работы 3 этапа (участок от ул. 3 Интернационала до ул. Ветлугина), реализация которых предусмотрена муниципальными контрактами в 2023 году, и на оборот реализация 2 этапа перенесена на 2023 год. На основании решения даны предложения по корректировке лимитов 2022-2023 года бюджетных обязательств по объекту.

Мероприятия по переустройству сетей газоснабжения имеют сезонный характер и планируются к выполнению во 2-3 квартале 2022 года.

Мероприятие 2. Разработка и экспертиза ПСД, строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей и объектов водоснабжения и прочие мероприятия в области водоснабжения.

Общая сумма выделенных лимитов по мероприятию – 12282,3 тыс. руб.

Общее освоение выделенных лимитов за квартал составило – 0 тыс. руб.

В целях реализации мероприятия по объектам программы выполнено:

2.1. Актуализация схемы водоснабжения Муниципального образования город Алапаевск.

Сумма финансирования мероприятия в 2022 году –315,0 тыс. руб., освоено за отчетный период – 0 тыс. руб.

Ведется подготовка задания на выполнение работ в целях формирования аукционной документации. Планируемый срок реализации мероприятия 2-3 кв. 2022 года.

2.2. Выполнение работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной и рабочей документации в целях строительства водоснабжения поселка Нейво - Шайтанский Свердловской области на базе подземных источников водоснабжения.

Сумма финансирования объекта в 2021 году –10 000,0 тыс. руб., освоено за отчетный период – 0 тыс. руб.

В отчетный период выполнена подготовка задания на проектирования с учетом вступивших в силу с 01.01.2022 изменений градостроительного законодательства в части обязательного применения BIM технологий. На основании подготовленного задания выполнен запрос коммерческих предложений для формирования начальной максимальной цены контракта. В соответствии с представленными предложениями стоимость реализации проектирования составила 13791,2 тыс. руб. и регламентированы сроки исполнения работ продолжительностью 365 дней с учетом проведения государственной экспертизы проектной документации. На основании конъюнктурного анализа, с учетом сроков исполнения муниципального контракта, даны предложения по внесению изменений в бюджет муниципального образования и муниципальную программу по увеличению лимитов до начальной максимальной цены контракта с учетом перераспределения финансирования на 2022 -2023 года.

Мероприятия планируется частично выполнить в 2-4 кв. 2022 года.

2.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Фрунзе в г. Алапаевске с переустройством инженерных сетей (переустройство сетей водоснабжения).

Сумма финансирования объекта в 2022 году –525,9 тыс. руб., освоено за отчетный период – 0 тыс. руб.

Муниципальные контракты по объекту заключены в 2021 году, объект переходящий.

С учетом значительного удорожания строительных материалов, в том числе требующих замены в рамках импортозамещения, в основном касающихся переустройства тепловой сети, в соответствии с решением протокола оперативного совещания по реализации капитального ремонта объекта при

главе Муниципального образования от 24.03.22 №2, в целях исполнения муниципального контракта принято решение о замене этапности выполнения работ. В 2022 году будут выполнены работы 3 этапа (участок от ул. 3 Интернационала до ул. Ветлугина), реализация которых предусмотрена муниципальными контрактами в 2023 году, и на оборот реализация 2 этапа перенесена на 2023 год. На основании решения даны предложения по корректировке лимитов 2022-2023 года бюджетных обязательств по объекту.

Мероприятия по переустройству сетей водоснабжения имеют сезонный характер и планируются к выполнению во 2-3 квартале 2022 года.

2.4. Разработка проектной документации на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения по ул. Сиреневая, ул. Северная в г. Алапаевске

Сумма финансирования объекта в 2022 году – 500 тыс. руб., освоено за отчетный период – 0 тыс. руб.

Реализация мероприятия запланирована на 2-4 кв. 2022 года.

2.5. Строительство сетей водоснабжения с установкой водоразборных колонок по ул. Ленина в п. Западный.

Сумма финансирования объекта в 2022 году – 941,4 тыс. руб., освоено за отчетный период – 0 тыс. руб.

При перерасчете стоимости выполнения работ в текущий уровень цен по состоянию на 1 кв. 2022 года с учетом повышения цен на строительные материалы и оборудования стоимость реализации строительства объекта составила 2340,0 тыс. руб. Даны предложения по корректировке лимитов в бюджет 2022 года и муниципальную программу с учетом выделения дополнительных лимитов. Подготовлено техническое задание для подготовки аукционной документации. Планируемый срок исполнения мероприятия 2-3 кв. 2022 года.

Мероприятие №3. Разработка и экспертиза ПСД, строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей и объектов водоотведения и прочие мероприятия в области водоотведения.

Общая сумма выделенных лимитов по мероприятию – 3919,4 тыс. руб.

Общее освоение выделенных лимитов за квартал составило – 0 тыс. руб.

В целях реализации мероприятия по объектам программы выполнено:

3.1. Актуализация схемы водоотведения Муниципального образования город Алапаевск.

Сумма финансирования объекта в 2022 году – 315,0 тыс. руб., освоено в отчетном периоде – 0 тыс. руб.

Ведется подготовка задания на выполнение работ в целях формирования аукционной документации. Планируемый срок реализации мероприятия 2-3 кв. 2022 года.

3.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Фрунзе в г. Алапаевске с переустройством инженерных сетей (переустройство сетей водоотведения)

Сумма финансирования объекта в 2022 году –225,9 тыс. руб., освоено за отчетный период – 0 тыс. руб.

С учетом значительного удорожания строительных материалов, в том числе требующих замены в рамках импортозамещения, в основном касающихся переустройства тепловой сети, в соответствии с решением протокола оперативного совещания по реализации капитального ремонта объекта при главе Муниципального образования от 24.03.22 №2, в целях исполнения муниципального контракта принято решение о замене этапности выполнения работ. В 2022 году будут выполнены работы 3 этапа (участок от ул. 3 Интернационала до ул. Ветлугина), реализация которых предусмотрена муниципальным контрактом в 2023 году, и на оборот реализация 2 этапа перенесена на 2023 год. На основании решения даны предложения по корректировке лимитов 2022-2023 года бюджетных обязательств по объекту.

Мероприятия по переустройству сетей водоотведения имеют сезонный характер и планируются к выполнению во 2-3 квартале 2022 года.

3.3. Подготовка рабочей документации на подключение жилого дома по ул. Пугачева, 16 к централизованной системе канализации.

Сумма финансирования объекта в 2022 году –200,0 тыс. руб., освоено за отчетный период – 0 тыс. руб.

Реализация мероприятия запланирована на 2-3 квартал 2022 года.

3.4. Проектирование наружных распределительных сетей канализации по ул. Красных Орлов в г. Алапаевске.

Сумма финансирования объекта в 2022 году –350,4 тыс. руб., освоено за отчетный период – 0 тыс. руб.

Реализация мероприятия запланирована на 2-3 квартал 2022 года.

3.5. Подготовка проектной и рабочей документации на строительство локальных очистных сооружений в п. Асбестовский Муниципального образования город Алапаевск.

Сумма финансирования объекта в 2022 году –625,2 тыс. руб., освоено за отчетный период – 0 тыс. руб.

В отчетный период проведен сбор исходных данных для выполнения предпроектных работ. Определен их состав с учетом законодательства запрошены коммерческие предложения для формирования начальной максимальной цены контракта. Выполнена подготовка технического задания. Предварительный срок размещения закупки май 2022 года. Реализация мероприятия 2-4 кв. 2022 года.

3.6. Строительство внутриквартальных сетей водоотведения к жилым домам по ул. Бочкарева 75, 77, 79 в г. Алапаевск, Свердловской области.

Сумма финансирования объекта в 2022 году –1904,8 тыс. руб., освоено за отчетный период – 0 тыс. руб.

При формировании бюджета на 2022 год лимиты бюджетных обязательств выделены не в полном объеме, заявленная стоимость строительства составила 2048,6 тыс. руб. Даны предложения по внесению изменений в программу. Реализация мероприятия запланирована на 2-3 кв. 2022 года.

3.7. Строительство наружного трубопровода канализации от жилого дома Степана Разина, 24 в г. Алапаевск, Свердловской области.

Сумма финансирования объекта в 2022 году –298,0 тыс. руб., освоено за отчетный период – 0 тыс. руб.

Реализация мероприятия запланирована на 2-3 квартал 2022 года.

Мероприятие 4. Разработка и экспертиза ПСД, строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей и объектов теплоснабжения и прочие мероприятия в области теплоснабжения.

Общая сумма выделенных лимитов по мероприятию – 43429,0 тыс. руб.

Общее освоение выделенных лимитов за квартал составило – 1011,0 тыс. руб.

В целях реализации мероприятия по объектам программы выполнено:

4.1 Строительство блочно-модульной газовой котельной 3 МВт в п. Зырянский".

4.1.1. Технологическое присоединении к сетям газоснабжения.

Сумма финансирования объекта в 2022 году –161,9 тыс. руб., освоено за отчетный период – 0 тыс. руб.

По договору № ТПв16-14 от 08.02.2018 ГУП СО «Газовые сети» в 2020 году в полном объеме выполнены работы по строительству внеплощадочных сетей газоснабжения к блочно -модульной газовой котельной 3 МВт в п. Зырянский, протяженностью 0,5 км, о чем извещен заказчик письмом № 11-01 от 28.01.2021 года. Заявленная сумма является последним платежом по договору, в соответствии с условиями которого оплата в полном объеме должна быть проведена после фактического присоединения газового оборудования котельной, что в настоящий момент невозможно, так как строительство блочно-модульной газовой котельной не выполнено в полном объеме. По состоянию на 01.04.2022 доля выполненных работ по котельной составила 79%.

Строительно-монтажные работы ведутся с отставанием от графика производства работ. Отставание от графика выполнения работ является следствием плохой организации строительного процесса со стороны Подрядчика и несвоевременной поставкой на объект материалов и оборудования по вине Подрядчика.

4.1.2. Технологическое подключение к сетям электроснабжения.

Сумма финансирования объекта в 2022 году –37,0 тыс. руб., освоено за отчетный период – 0 тыс. руб.

В 2017 году при выполнении работ по проектированию блочно-модульной газовой котельной 3МВт в п. Зыряновский Муниципального образования город Алапаевск, был заключен договор с ЗАО "Алапаевская электросетевая компания" №247/2-10/17 от 26.10.2017 года на технологическое подключение к сетям электроснабжения котельной на сумму 65,254 тыс. руб.. Со стороны МКУ "ДЕЗ" в 2018 году в соответствии с условиями контракта проведена оплата по договору в размере 29,3643 тыс. руб.

В соответствии с условиями договора оплата в полном объеме должна быть проведена после фактического присоединения электропринимающего оборудования котельной, что в настоящий момент не возможно, так как строительство блочно -модульной газовой котельной не выполнено в полном объеме. Оплата по договору будет осуществлена по факту исполнения всех обязательств.

4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Фрунзе в г. Алапаевске с переустройством инженерных сетей (переустройство сетей теплоснабжения).

Сумма финансирования объекта в 2022 году –27780,9 тыс. руб., освоено за отчетный период – 946,5 тыс. руб.

С учетом значительного удорожания строительных материалов, в том числе требующих замены в рамках импортозамещения, в основном касающихся переустройства тепловой сети, в соответствии с решением протокола оперативного совещания по реализации капитального ремонта объекта при главе Муниципального образования от 24.03.22 №2, в целях исполнения муниципального контракта принято решение о замене этапности выполнения работ. В 2022 году будут выполнены работы 3 этапа (участок от ул. 3 Интернационала до ул. Ветлугина), реализация которых предусмотрена муниципальным контрактом в 2023 году, и на оборот реализация 2 этапа перенесена на 2023 год. На основании решения даны предложения по корректировке лимитов 2022-2023 года бюджетных обязательств по объекту.

Мероприятия по переустройству сетей теплоснабжения в текущем году выполняться не будут, т.к. на участке 3 этапа сети теплоснабжения отсутствуют.

Выполнена оплата работ в сумме 946,5 тыс. руб. по переустройству тепловой сети на участке 1 этапа (от ул. Ленина до ул. Коробкина), по актам выполненных работ, предоставленных Подрядной организацией в январе 2022 года.

4.3. Строительство сетей теплоснабжения от газовой котельной 8МВт по ул. Толмачево,12д к жилым домам по ул. Толмачево, К. Либкнехта, Колногорова. II этап – участок от УТ-5 до УТ-8, расположенный в районе жилых домов №24,26,30 по ул. Толмачево.

Сумма финансирования объекта в 2022 году –7233,2 тыс. руб., освоено за отчетный период – 0 тыс. руб.

Муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ и оказание услуг по строительному контролю заключены в 2021 году. Строительство объекта в текущем периоде не осуществлялось по причинам зимнего периода времени и срыве сроков исполнения контракта по вине подрядчика ООО «ЕЭС-Гарант». Со стороны Заказчика претензионная работа ведется в постоянном режиме. Реализация строительства запланирована на 2-3 кв. текущего года.

4.4. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования.

Сумма финансирования мероприятия в 2022 году –216,0 тыс. руб., освоено в отчетном периоде – 64,5 тыс. руб.

На выполнение работ с ГБУ СО "Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова" заключен муниципальный контракт №2128 от 28.02.2022 г. Выплачен в соответствии с условиями контракта аванс в размере 64,5 тыс. руб. Мероприятие в полном объеме планируется осуществить во 2-3 кварталах 2022 года.

4.5. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров работ и услуг в области теплоснабжения.

Сумма финансирования мероприятия в 2022 году –8000,0 тыс. руб., освоено в отчетном периоде – 0 тыс. руб.

Заявок от теплоснабжающих организаций на выделение субсидий за отчетный период в адрес Администрации МО город Алапаевск не поступало.

Мероприятие 5. Разработка и экспертиза ПСД, строительство объектов инженерной инфраструктуры, подготовка проектов развития общественной инфраструктуры.

Общая сумма выделенных лимитов по мероприятию – 10000,0 тыс. руб.

Общее освоение выделенных лимитов за квартал составило – 0 тыс. руб.

В целях реализации мероприятия по объектам программы выполнено:

5.1. Строительство внеплощадочных инженерных сетей объекта капитального строительства планируемого к застройке многоквартирного жилого дома по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Толмачева, 12.

Сумма финансирования мероприятия в 2022 году –10 000,0 тыс. руб., освоено в отчетном периоде – 0 тыс. руб.

Для обеспечения исполнения работ по мероприятию выполнена подготовка технического задания, аукционной документации. Размещена закупка на определение подрядной организации для выполнения работ по строительству объекта в форме электронного аукциона. По результатам

подведения итогов аукциона 11.04.2022 года. Будет заключен контракт с единственным участником ООО «Европейские технологии строительства-ЕК».

Мероприятие 6. Подготовка документации и контроль исполнения мероприятий.

Общая сумма выделенных лимитов по мероприятию – 1968,9 тыс. руб.

Общее освоение выделенных лимитов за квартал составило –437,9 тыс. руб., что составило 22,2%

Выплаты осуществляются в соответствии с утвержденной сметой.

Мероприятие 7. Составление топливно-энергетического баланса Муниципального образования город Алапаевск.

Общая сумма выделенных лимитов по мероприятию – 86,7 тыс. руб.


Общее освоение выделенных лимитов за отчетный период - 0,0 тыс. руб.

В целях реализации мероприятия по объектам программы выполнено:

Реализация мероприятия запланирована на 2-3 кв. 2022 года.

Директор МКУ "ДЕЗ"

Рощектаева Анна Сергеевна
34346 2-13-70 (доб. 206)



А.Н.Сысоев

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и модернизация коммунального хозяйства на территории Муниципального образования город Алапаевск до 2025 года», утвержденной постановлением Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 12.09.2019 №1224-П
за 1 квартал 2022 год

N строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей			Причины отклонения от планового значения
		план	факт	процент выполнения	
1	Всего по муниципальной программе, в том числе	73666,2	1448,9	2,0	В отчетном периоде запланированные мероприятия зависят от сезонности выполнения работ и носят организационный характер, в виду необходимости проведения конкурсных процедур. Очередность реализации проектов установлена с учетом обеспечения сроков исполнения муниципальных контрактов.
2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
3	местный бюджет	73666,2	1448,9	2,0	
4	Цель 1. Формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения за счет развития и модернизации объектов инфраструктуры теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения				
5	Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на строительство или реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности. Задача 2. Содействие организациям коммунального комплекса в реализации мероприятий на развитие, устойчивое и эффективное функционирование				
6	1. Разработка и экспертиза ПСД, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, сетей и объектов газоснабжения и прочие мероприятия в области газоснабжения.	1979,9	0,0	0,0	Общая сумма неосвоенных средств составила - 1979,9 тыс.руб., из них: 1618,0 тыс. руб. - расходы предусмотренные на заключение договоров на техническое обслуживание и аварийное прикрытие в целях обеспечения пуска газа на блочно-модульную газовую котельную п. Зыряновский. Данные мероприятия будут выполнены в 3 кв. 2022 года, на этапе выполнения пуско-наладочных работ и ввода котельной в эксплуатацию. На сегодняшний день работы по котельной выполнены только на 79 %; 361,9 тыс. руб. - оплата выполненных работ и оказания услуг по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Фрунзе с переустройством инженерных сетей газоснабжения. Контракты заключены в полном объеме в 2021 году, объект переходящий. Работы не выполнялись в виду сезонности (зимний период), исполнение запланировано на 2-3 квартала 2022 года.
7	местный бюджет	1979,9	0	0,0	
8	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	

9	2. Разработка и экспертиза ПСД, строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей и объектов водоснабжения и прочие мероприятия в области водоснабжения.	12282,3	0,0	0,0	Общая сумма неосвоенных средств составила - 12282,3 тыс. руб., из них: 315,0 тыс. руб. - актуализация схемы водоснабжения муниципального образования город Алапаевск. Ведется подготовка технического задания на выполнение работ в целях формирования аукционной документации. Планируемый срок реализации 2-3 кв. 2022 года. 10 000,0 тыс. руб. - выполнение работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной и рабочей документации в целях строительства системы водоснабжения посёлка Нейво-Шайтанский Свердловской области на базе подземных источников водоснабжения. В отчетный период выполнена подготовка задания на проектирование, выполнен запрос коммерческих предложений для формирования начальной максимальной цены контракта. Стоимость реализации проектирования составила 13791,2 тыс. руб. и регламентированы сроки исполнения работ продолжительностью 365 дней с учетом проведения государственной экспертизы проектной документации. На основании конъюнктурного анализа, с учетом сроков исполнения муниципального контракта, даны предложения по внесению изменений в бюджет муниципального образования и муниципальную программу по увеличению лимитов до начальной максимальной цены контракта с учетом перераспределения финансирования на 2022-2023 года. Мероприятия планируется частично выполнить в 2-4 кв. 2022 года. 500,0 тыс. руб.- разработка проектной документации на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения по ул. Сиреневая , ул. Северная в г. Алапаевске. Реализация мероприятия запланирована на 2-4 кв. 2022 года. 525,9 тыс. руб. - оплата выполненных работ и оказания услуг по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Фрунзе с переустройством инженерных сетей водоснабжения. Контракты заключены в полном объеме в 2021 году, объект переждущий. Работы не выполнялись в виду сезонности (зимний период), исполнение запланировано на 2-3 квартала 2022 года
10	местный бюджет	12282,3	0	0,0	
11	областной бюджет	0,0	0	0,0	941,4 тыс. руб. - строительство сетей водоснабжения с установкой водозаборных колонок по ул. Ленина в п. Западный. При перерасчете стоимости выполнения работ в текущий уровень цен по состоянию на 1 кв. 2022 года с учетом повышения цен на строительные материалы и оборудования, стоимость реализации строительства объекта составила 2340,0 тыс. руб. Даны предложения по корректировке лимитов в бюджет 2022 года и муниципальную программу с учетом выделения дополнительных лимитов. Подготовлено техническое задание для подготовки аукционной документации. Планируемый срок исполнения мероприятия 2-3 кв. 2022 года.

12	3. Разработка и экспертиза ПСД, строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей и объектов водоотведения и прочие мероприятия в области водоотведения.	3919,4	0	0,0	Общая сумма неосвоенных средств составила -3919,4 тыс. руб., из них: 315 тыс. руб. -актуализация схемы водоотведения муниципального образования город Алапаевск. Ведется подготовка технического задания на выполнения работ в целях формирования аукционной документации. Планируемый срок реализации 2-3 кв. 2022 года.
13	местный бюджет	3919,4	0	0,0	225,9 тыс. руб. - переустройство сетей водоотведения при проведении капитального ремонта на ул. Фрунзе.Контракты заключены в полном объеме в 2021 году. Объект переходящий. Выполнение работ носит сезонный характер, в соответствии с условиями муниципального контракта период работ с 15.05.2022 по 01.11.2022 . 200,0 тыс. руб. - подготовка рабочей документации на подключение жилого дома по ул. Пугачева, 16 к централизованной системе канализации. Реализация мероприятия запланирована на 2-4 кварталы 2022 года. 350,4 тыс. руб. - проектирование наружных распределительных сетей канализации по ул. Красных Орлов в г. Алапаевске. Реализация мероприятия запланирована на 2-4 кв. 2022 года. 625,2 тыс. руб. инженерные изыскания, подготовка проектной и рабочей документации на строительство локальных очистных сооружений в п. Асбестовский Муниципального образования город Алапаевск. В отчетный период проведен сбор исходных данных для выполнения проектных работ. Определен их состав с учетом законодательства, запрошены коммерческие предложения для формирования начальной максимальной цены контракта. Выполнена подготовка технического задания. Предварительный срок размещения закупки май 2022 года. Реализация мероприятия - 2-4 кв. 2022 года. 1904,8 тыс. руб. - средства на строительство внутриквартальных сетей водоотведения к жилым домам по ул. Бочкарева 75,77,79 в г. Алапаевск Свердловской области. При формировании бюджета лимиты выделены не в полном объеме, заявленная стоимость строительства составила 2048,6 тыс. руб. Даны предложения по внесению изменений в программу. Реализация мероприятия запланирована на 2-3 кв. 2022 года. 298,0 тыс. руб. - подготовка рабочей документации на подключение жилого дома по ул. Пугачева, 16 к централизованной системе канализации. Реализация мероприятия запланирована на 2-3 кварталы 2022 года.
14	областной бюджет	0,0	0	0,0	

15	4. Разработка и экспертиза ПСД, строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей и объектов теплоснабжения и прочие мероприятия в области теплоснабжения.	43429,0	1011,0	2,3	Общая сумма неосвоенных средств составила - 42418,0 тыс. руб., из них: 216,0 тыс. руб. - Актуализация схемы теплоснабжения МОг. Алапаевск. Заключен муниципальный контракт № 2128 от 28.02.2022 с ПБУ СО Институт энергосбережения г. Екатеринбург, выплачен аванс. Срок реализации по контракту 2-3 кв. 2022 года. 20834,4 тыс. руб. - переустройство сетей теплоснабжения при проведении капитального ремонта на ул. Фрунзе. Реализация мероприятий запланирована в рамках исполнения муниципальных контрактов по капитальному ремонту объекта "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Фрунзе в г. Алапаевске с переустройством инженерных сетей". Муниципальные контракты заключены в 2021 году. Объект переоборудован. В соответствии с протоколом оперативного совещания по объекту от 24.03.2022 № 23 принято решение в 2022 году с учетом значительного удорожания строительных материалов (стальные трубопроводы в ППУ изоляции, запорная арматура, железобетонные изделия) приступить к работам 3 этапа вместо 2 этапа при условии сохранения сроков исполнения муниципальных контрактов. Для исполнения обязательств по муниципальным контрактам даны предположения по корректировке лимитов на 2022 и 2023 года с учетом изменения очередности этапов заключенных контрактов. В реализации 3 этапа отсутствуют работы по переустройству сетей теплоснабжения. Оплата проведена по актам выполненных работ, представленных в январе 2022 года за работы выполненные в 2021 году.
16	местный бюджет	43429,0	1011,0	2,3	161,9 тыс. руб. - технологическое присоединение блочно-модульной газовой котельной МВт в п. Зыряновский. Работы выполнены в полном объеме в 2020 году, заключено дополнительное соглашение о продлении договора на тех. присоединение № ПТВ16-14 от 08.02.2018. Оплата будет проведена в соответствии с условиями договора после пуска газа на котельную. 37,0 тыс. руб. - технологическое присоединение энергопринимающих устройств блочно-модульной газовой котельной 3 МВт в п. Зыряновский. Заключено дополнительное соглашение к договору на тех присоединение о продлении срока подключения. Оплата будет проведена в соответствии с условиями договора после пуска энергопринимающего оборудования котельной. 7233,2 тыс. руб. - строительство сетей теплоснабжения от газовой котельной 8МВт по ул. Толмачево, 12д к жилым домам по улице Толмачева, К. Либкнехта, Колногорова, 2 этап, Участок от УТ-5 до УТ-8, расположенный в районе жилых домов №24, 26, 30 по ул. Толмачева. В 2021 году заключены муниципальные контракты на строительно-монтажные работы и оказание услуг по строительному контролю. Строительство объекта не осуществлялось по причине зимнего периода времени и срыва сроков исполнения контракта по вине Подрядчика (ООО "ЕЭС-Гарант"). Со стороны Заказчика претензионная работа ведется в постоянном режиме. Реализация строительства запланирована на 2-3 кв. 2022 года. 8000,0 тыс. руб. - звонок от теплоснабжающих организаций на выделение субсидий, в адрес Администрации МО город Алапаевск за отчетный период не поступало.
17	областной бюджет	0,0	0	0,0	

18	5. Разработка и экспертиза ПСД, строительство объектов инженерной инфраструктуры, подготовка проектов развития общественной инфраструктуры.	10000,0	0,0	0,0	Общая сумма неосвоенных средств составила -10000,0 тыс. руб. из них: 10000 тыс. руб. - на строительство теплопунктов инженерных сетей объекта капитального строительства планируемого к застройке многоквартирного жилого дома по адресу : Свердловская область г. Алапаевск, ул. Толмачева, 12. Подготовлено техническое задание, аукционная документация , размещен аукцион 17.03.2022. Срок заключения муниципального контракта -11.04.2022. Срок реализации строительства 2-3 кв. 2022 года.
19	местный бюджет	10000,0	0	0,0	
20	областной бюджет	0,0	0	0,0	
21	6.Подготовка документации и контроль исполнения мероприятий	1968,9	437,9	22,2	Выплата осуществляется в соответствии с утвержденной сметой.
22	местный бюджет	1968,9	437,9	22,2	
23	областной бюджет	0,0	0	0,0	
24	7.Составление топливно-энергетического баланса	86,7	0,0	0,0	Общая сумма неосвоенных средств составила - 86,7 тыс. руб. Реализация мероприятия планируется в 3-4 кв.2022 года.
25	местный бюджет	86,7	0,0	0,0	
26	областной бюджет	0,0	0	0,0	

Директор МКУ "ДЕЗ"

А.Н. Сысоев

Анна Сергеевна Рошкетасова
Тел. (34346)2-13-93

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и модернизация коммунального хозяйства на территории Муниципального образования город Алапаевск до 2025 года»,
утвержденной постановлением Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 12.09.2019 №1224-П

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ


За 1 квартал 2022 года

N п/п	Наименование целевого показателя подпрограммы	Ед. изм.	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
	Цель 1. Формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения за счет развития и модернизации объектов инфраструктуры теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения					
	Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на строительство или реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.					
	Задача 2. Содействие организациям коммунального комплекса в реализации мероприятий на развитие, устойчивое и эффективное функционирование					
1	Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей	км	0,0	0,0	0,0	Реализация мероприятий по строительству газопроводов не предусмотрена в виду отсутствия лимитов
2	Ввод дополнительных мощностей сетей водоснабжения	км	0,6	0,0	0,0	Реализация мероприятия запланирована на 2-3 кв. 2022 года
3	Ввод дополнительных мощностей сетей водоотведения	км	0,3	0,0	0,0	Реализация мероприятия запланирована на 2-3 кв. 2022 года
4	Ввод дополнительных мощностей котельных	МВт	3,0	0,0	0,0	Реализация мероприятий по строительству котельных запланирована на 2-3 кв. 2022
5	Разработка ПСД на ввод дополнительных мощностей и строительство инженерных коммуникаций	км	4,0	0,0	0,0	Реализация мероприятий запланирована на 2-4 кв. 2022
6	Строительство инженерных коммуникаций в *	км	0,4	0	0	Реализация мероприятий по строительству сетей запланирована

	перспективных районах застройки					на 2-3 кв. 2022
7.	Уровень подготовки и контроля мероприятия	%	100	22,2	22,2	Выплата осуществляется в соответствии с утвержденной сметой.
8	Наличие топливно-энергетического баланса МО	ед.	1	0	0	Реализация мероприятия запланирована на 2-3 кв. 2022 года.
9	Снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении ресурсов	ед.	54	14	26	В соответствии с оперативными данными ресурсоснабжающих организаций.
10	Количество жилых домов (квартир) для которых будет создана техническая возможность подключения к газовым сетям, в т.ч. в сельской местности.	ед.	0	0	0	Реализация мероприятий по строительству газопроводов не предусмотрена в виду отсутствия лимитов.
11	Ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений системы канализации	ед.	0	0	0	Мероприятия по строительству объектов не предусмотрены в виду отсутствия лимитов.

Директор МКУ «ДПЗ»

А.Н.Сысоев



исп. Рошкектаева Анна Сергеевна
34346 2-13-83